Rapport séance 5 du 03/02/23

Cette séance à été consacrée à l'assemblage du système de déplacement.

Les barres de métal servant de rails ont été encastrées dans les blocs de bois, les glissières qui se déplacent sur ces rails ont été installées et les moteurs qui permettent aux blocs de se déplacer le long des rails ont été vissés sur des équerres elles mêmes vissées dans le blocs de bois.

Le système de la pince ainsi que la poulie qui la tiens ont aussi été intégrés aux système de déplacement et le câblage pour les contrôler à aussi été installé.

La prochaine séance consistera en la découpe de bois pour réaliser la boîte et en l'installation du système actuel à l'intérieur. Nous terminerons également le système de déplacement en mettant en place son câblage.